

2024 年任店镇基础设施建设项目 财政重点绩效评价报告

项目名称：2024 年任店镇基础设施建设项目

主管单位：叶县乡村振兴局

委托单位：叶县财政局

评价机构：河南求实绩效评价咨询有限公司

编制日期：2025 年 01 月 13 日



2024 年任店镇基础设施建设项目
绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2024 年任店镇基础设施建设项目	
实施单位：叶县乡村振兴局	
2024 年预算资金安排	628.52 万元
年度实际支出	432.94 万元
二、项目绩效目标	
完成 2024 年任店镇基础设施建设项目建设内容，包含为村内南北主干道 1810.6m、南北次干道 467m 路面改造,村内三条东西向支路 51m、58m、76m 路面改造及村内主次干道和支路的道路排水工程改造。有效解决群众出行难、排水难问题,惠及群众 916 户 3780 人。	
三、实施成效	
职能部门通力协作，保障项目顺利实施。2024 年任店镇基础设施建设项目于 2024 年 9 月 29 日顺利开工。在叶县发展和改革委员会和叶县乡村振兴局通力协作下，该项目陆续完成了可行性研究报告编制、施工图设计等文件批复工作。同时该项目在县政府、财政局、发改委、乡村振兴局、县委农村工作领导小组以及任店镇政府及任一店和任二店村委会的配合支持下，顺利完成了开工前期工作，为项目实施和有序推进创造了良好条件。 修缮乡镇老旧道路，提升乡镇基础设施水平。通过实地调研与勘察，该工程建设项目已按照既定建设方案完成全部建设工作，项	

目整体完成质量较好，群众满意度较高。通过项目实施改善任店乡镇面貌，方便了人民群众出行，提升车辆通行效率、增强街道排水能力、提升了居民生活环境质量，为当地经济发展奠定了良好基础。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 项目整体工期滞后，项目管理精细化不足 2. 项目变更手续不完善，成本控制意识不强 3. 存在雨污混排现象,资产管护未有效落实 4. 绩效指标设置不合理，绩效管理水平和有待提升 （二）相关建议 1. 压实项目单位主体责任，提升项目管理水平 2. 完善项目变更手续，加强项目成本控制 3. 落实资产管护工作，提高养护工作质量 4. 树牢绩效管理意识，提高绩效工作水平			
五、评价得分和等级			
评价指标	分值	评价得分	得分率（%）
决策	15	12.00	80.00%
过程	25	20.28	81.12%
产出	32	26.60	83.13%
效益	28	25	89.29%
合计	100	83.88	83.88%
绩效评价得分：83.88 评价结果等级：良			

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景和目的	1
(二) 项目实施和完成情况	2
(三) 项目资金来源及使用情况	4
(四) 项目组织管理	6
(五) 项目绩效目标	7
二、绩效评价开展情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 评价对象与范围	8
(三) 绩效评价原则	9
(四) 绩效评价依据	9
(五) 绩效评价方法	10
(六) 评价实施过程	10
三、综合评价结论及指标分析	13
(一) 整体评价结论	13
(二) 得分与绩效等级	13
(三) 绩效指标分析	14
四、主要成效、存在的问题及原因分析	16
(一) 主要成效	16
(二) 存在的问题及原因分析	16
五、有关建议	18

（一）压实项目主体责任，提升项目管理水平	18
（二）完善项目变更手续，加强项目成本控制	18
（三）落实资产管护工作，提高养护工作质量	18
（四）树牢绩效管理意识，提高绩效工作水平	19
六、其他需要说明的问题	19
附件一：绩效评价指标体系	21
附件二：满意度问卷调查分析报告	29
附件三：绩效评价问题清单	32

2024 年任店镇基础设施建设项目 财政重点绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（豫财农综〔2021〕37号）《叶县预算绩效管理办法》等6个办法的通知（叶财〔2023〕6号）等文件精神，为科学评价叶县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效果，健全绩效评价常态化机制，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，河南求实绩效评价咨询有限公司接受叶县财政局委托对2024年任店镇基础设施建设项目进行财政重点绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目背景和目的

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，持续加强乡村基础设施建设，加强农村公路养护和安全管理。2023年4月，中共河南省委 河南省人民政府《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（以下简称《意见》），提出要扎实推进宜居宜业和美乡村建设，加强农村公路养护和安全管理，建设连接主要经济节点的产业路、旅游路、资源路。

叶县地处河南省中部，拥有深厚的历史文化底蕴。“十三五”期间，叶县上下总动员高质量完成脱贫摘帽任务，随着经济的快速发展，其乡村地区的基础设施问题越来越凸显。尤其是任一村和任二村作为叶县重点村，其南北主干道及村内次干道路均破损严重、排水系统陈旧，严重影响了当地居民的生活质量和出行安全，抑制村集体经济发展，为了有效解决村群众“急难愁盼”的问题，进一步提升村内基础设施水平，助力乡村振兴，叶县乡村振兴局根据中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，依据县级主导政策方针，启动2024年叶县任店镇基础设施建设项目。

（二）项目实施和完成情况

2024年叶县任店镇基础设施建设项目建设内容为任店镇任一村，任二村村内南北主干道 1810.6m、南北次干道 467m 路面改造，村内三条东西向支路 51m、58m、76m 路面改造及村内主次干道和支路的道路排水工程改造。根据《叶县 2024 年任店镇基础设施建设项目合同书》约定项目周期45 历天，合同日期为 2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 11 日，项目于 2024 年 9 月 28 日开工，截止评价日，项目已完工，尚未进行竣工验收。具体建设内容及完成情况见表 1:

表 1 2024 年任店镇基础设施建设项目建设完成情况

子项目名称	项目内容	建设完成情况	验收情况
1. 村内南北主、次干道	拆除原混凝土路基重新铺装后加铺沥青路面6383m ² ；利用原混凝土路基拉毛加铺沥青路面9866m ² ；南北次干道拆除原混凝土路基重新铺装后加铺沥青路面3736m ² 。	截止评价日项目已全部完工	由圣达工程咨询有限公司于2024.10.22日完成阶段性验收，完成全部建设任务的80%以上。截止评价日项目建设已完工，尚未完成竣工验收工作。
2. 村内三条东西向支路	铺装沥青路面，其中需拆除原混凝土路基重筑1041m ² ，原混凝土路面拉毛加铺沥青路面443m ² ；沿街商户门前拆除重建硬化混凝土路面1130m ² 。		
3. 村内主次干道及三条东西支路	原有排水渠改造村内南北主干道改建砖砌排水渠1031m；主道路北端与舟鲁路交叉口路段改建排水混凝土路边沟，双侧400m。村内南北次干道及三条东西向支道路原址塌淋堵砖砌排水渠拆除1214m（均深1m，宽0.7m）；铺设DN400双臂波纹管长1244m（含过路管）；收水口雨水井61个（间距20m）；拆除原彩砖人行道2280m ² ；新修人行道混凝土垫层2280m ² ；人行道上预留混凝土池缘155个；设人行道混凝土道路路边石1150m。		
4. 改造后道路标线	村内南北主干道、南北向次干道、东西向支道路的路面经改造之后设置热熔地漆标线划分行车道共计5932m。		

（三）项目资金来源及使用情况

根据《叶县发展和改革委员会关于叶县 2024 年任店镇基础设施建设项目可行性研究报告的批复》，项目估算总投资 755.84 万元，资金来源全部为财政统筹衔接资金。根据《中共叶县县委农村工作领导小组办公室关于呈报叶县 2024 年调整财政衔接推进乡村振兴补助资金实施计划的报告》（叶农领办文〔2024〕9 号）该资金包含中央、省级、市级、县级四部分。2024 年任店镇基础设施项目衔接资金批复金额为 628.52 万元。

根据叶县乡村振兴局提供的项目资料，项目施工招标控制价为 620.05 万元，合同总金额为 619.72 万元，项目单位于 2024 年 10 月 30 日共计支出 432.94 万元，预算执行率为 68.89%，合同支付率为 69.86%。项目资金明细见表 2。

表 2 2024 年任店镇基础设施项目资金支出情况

单位（万元）									
项目名称	采购内容	中标单位	工程概算	预算批复金额	评审金额	招标控制价	合同金额	审计结算	支付金额
2024年任店镇基础设施建设项目	施工	河南易燊建设工程有限公司	755.84	628.52	620.05	620.05	619.72	—	432.94
	设计	皓筠工程设计有限公司	—	—	—	—	—	—	—
	监理	圣达工程咨询有限公司	—	—	—	—	—	—	—

(四) 项目组织管理

叶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组：指导全县巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作，对2024年任店镇基础设施建设项目入库请示、实施方案进行审核批复。

叶县乡村振兴局：项目实施主管部门、制定《项目实施方案》，贯彻落实上级主管部门和县委县政府工作部署与要求，对项目实施全过程进行指导监督，开展项目资金绩效管理工作。

叶县财政局：会同业务主管部门提出的资金分配意见或方案，及时按规定的规模、时间下达或支付资金；按照政府采购法、实施条例和有关规定履行政府采购监督管理职责；指导乡村振兴局及业务相关主管部门加强资金监管和绩效管理。

任店乡镇政府：根据县乡村振兴局工作部署，开展项目入库申报工作，包括前期论证，进行会议研究讨论，公示入库项目内容、明确后期建成资产运营和管护责任等环节。

任一村、任二村集体：负责收集反馈村民意见建议，使项目更贴切村民需求，协助调解矛盾，组织村民代表对项目实施质量进行监督，资产移交后制定管护村规民约，组织村民参与道路维护。

第三方市场机构：施工单位完成施工标段全部工作，施工过程中编制施工日志，并对工程质量负责；监理单位对项目建设全过程进行监督，编制监理日志、周报、月报和监理

报告等；验收单位对项目施工具体工程进行验收，并提出项目中存在的问题，给主管部门提供验收意见。

（五）项目绩效目标

根据叶县乡村振兴局提供的绩效目标表，年度总目标为完成本年度项目建设内容，主要为村内南北主干道 1810.6m、南北次干道 467m 路面改造,村内三条东西向支路 51m、58m、76m 路面改造及村内主次干道和支路的道路排水工程改造。有效解决群众出行难、排水难问题,惠及群众 916 户3780 人。通过对该项目绩效目标梳理，项目具体绩效目标表参见表 3。

表 3 2024 年任店镇基础设施建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
产出指标	产出数量	项目建设任务完成率	100%
	产出质量	项目验收合格率	100%
		实地抽查子项验收达标率	100%
	产出时效	项目开工及时率	100%
		项目完工及时率	100%
	产出成本	项目成本控制有效性	有效
效益指标	经济效益	促进当地经济发展	提升
	社会效益	提升居民出行便利性	提高
		排水能力提升	提升
	可持续影响	管护机制健全性	健全
		利益联结机制有效性	有效

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
		资产管理有效性	有效
	满意度	项目区居民满意度	≥90%

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过运用社会调研法、对比分析法等多种评价方法，以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对 2024 年任店镇基础建设项目专项资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见及建议，为提高财政资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。对于叶县财政局，重在帮助完善实施方案的调整优化，进一步提升资金分配的科学与合理性，为指导预算编制、提高公共服务水平提供决策参考；对于叶县乡村振兴局，重在帮助完善项目管理和绩效管理方案，进一步提升履职能力和管理水平，完善项目实施和风险防控方案，加快项目实施进度，提高资金使用效益，为今后规范同类项目支出管理提供参考建议。对项目受益群体：关注并了解相关受益主体诉求，完善项目实施流程和管理措施，最大程度提升资金使用和引导效果。

（二）评价对象与范围

此次绩效评价对象为：2024 年任店镇基础建设项目。

评价资金范围为：2024 年任店镇基础建设项目，涉及资金总额 628.52 万元，全部为叶县统筹整合财政资金。

评价时间范围为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，必要时对相关情况进行延伸和追溯评价。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价以河南省财政厅、平顶山市财政局和叶县财政局关于项目支出绩效评价的相关要求为指导，评价工作以“科学规范、公平公正、绩效相关”为原则。

科学规范原则：绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性。绩效评价工作组严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法对该项目进行评价。

公正公开原则：绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了决策产出和绩效之间存在的内在逻辑关系。

（四）绩效评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

（3）《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9 号）；

（4）《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（豫财农综〔2021〕37 号）；

（5）中共平顶山市委、平顶山市人民政府《关于全面

推进预算绩效管理实施方案》（平发〔2021〕6号）；

（6）平顶山市财政局《平顶山市级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（平财效〔2021〕5号）；

（7）叶县财政局《叶县预算绩效管理办法》等6个办法（叶财〔2023〕6号）；

（五）绩效评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，采用定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则，综合运用成本效益法、比较分析法、因素分析法、公众评判法、现场核验法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

（六）评价实施过程

根据叶县财政局对于本次绩效评价工作的安排与部署，本次绩效评价分为三个阶段：前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。评价期间为2024年12月17日至2025年1月8日，各阶段工作内容及时间安排如下：

表 5 项目评价程序及时间安排

阶段	工作步骤	内容	时间安排
绩效评价工作准备阶段	成立评价工作组	组建评价工作组，开展绩效评价工作和该项目整体情况的培训	2024. 12. 17 -2024. 12. 27
	前期资料收集	(1) 收集项目立项的背景资料（法律法规、政策文件等）； (2) 收集项目的业务资料、财务资料、预算资料、绩效资料；	
	预调研	(1) 进驻项目单位现场，通过召开座谈会、面对面问题访谈，调查了解项目整体的实施与管理情况、存在问题； (2) 根据已有的基础数据资料，现场审核相关资料的数据真实性和完整性，提出进一步收集资料的意见； (3) 现场与项目单位确定满意度问卷调查的工作安排； (4) 梳理、整理、分析项目资料。	
	编制绩效评价工作方案	(1) 根据要求撰写实施方案； (2) 征求外部专家意见并修改完善。	
	面向三方征求绩效评价工作方案的意见	对实施方案整体情况，尤其是方案中的评价指标体系、满意度问卷调查等面向叶县财政局、叶县乡村振兴局征求改进意见。	
	工作绩效评价方案定稿	修改完善并定稿	
绩效评价工作实施阶段	补充收集基础数据资料	根据定稿方案中的绩效评价指标，向项目主管单位、项目实施单位补充收集基础数据和证明材料 对补充收集资料进行归类整理、核查和汇总分析	2024. 12. 28 -2025. 1. 5
	现场调研	(1) 根据补充收集的基础数据资料进一步访谈和座谈，深入了解项目实施情况与管理情况； (2) 根据补充收集的基础数据资料进一步审核资料的真实性和完整性； (3) 根据补充收集的基础数据资料进一步现场勘验； (4) 开展满意度问卷调查； (5) 对前期未进行现场调研的实施单位进行补充调研。	
	全面整理基础数据资料	(1) 根据评价指标体系全面整理、汇总基础数据资料，并加以分类； (2) 及时与项目单位沟通获取遗缺资料和数据。	

阶段	工作步骤	内容	时间安排
	指标计算与分析	(1) 逐个指标进行实际值的计算; (2) 对满意度问卷进行汇总分析 (3) 逐个指标分析完成进度、存在问题和原因; (4) 编制各指标分析的工作底稿、各指标的评价意见、各指标问题清单表。	
	对项目整体进行综合评价	(1) 形成评价结论。 (2) 汇总项目的整体实际得分, 梳理并分析项目整体实施进度与效果、存在问题、原因, 汇总编制项目问题清单。 (3) 形成项目整体的评价结论。	
	征求指标评价与分析结果的意见	(1) 将指标评价结果表、指标分析情况反馈给项目主管单位, 征求其意见, 并沟通协商。 (2) 如果评价结果需要调整的, 调整相应工作底稿和评价分析意见。	
绩效评价工作报告阶段	撰写绩效评价报告初稿	根据前期指标评价结果、指标分析、问题清单撰写绩效评价报告初稿	2025. 1. 6
	征求对绩效评价报告的意见	(1) 向叶县财政局、叶县乡村振兴局征求报告初稿的意见; (2) 向聘请的外部专家征求意见; (3) 根据反馈意见修改完善报告。	2025. 1. 7
	定稿并提交报告	定稿, 向叶县财政局提交正式报告	2025. 1. 8

三、综合评价结论及指标分析

（一）整体评价结论

整体来看，2024 年任店镇基础建设项目立项依据充分、部门职能分工明确；入库流程规范；财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用合规；项目开工及时，项目质量整体较好，居民满意度较高。通过项目实施完善了任店一村和任店二村部分道路基础设施，方便了人民群众出行，增强街道排水能力、提升了居民生活环境质量，促进了当地经济发展。

但从评价组调研情况来看，还存在以下问题：1.项目工期整体滞后，管理精细化水平不足；2.项目变更手续不完善，成本控制意识不强；3.存在雨污混排现象，资产管护未有效落实；4.绩效指标设置不合理，绩效管理水平和有待提升。

（二）得分与绩效等级

本次绩效评价指标体系整体框架依据《叶县预算绩效管理办法》等相关文件规定，结合项目内容和特点，由 4 个一级指标、13 个二级指标、26 个三级指标组成，包括项目的决策、过程、产出及效益指标，指标权重设置为：决策指标 15%、过程指标 25%、产出指标 32%、效益指标 28%，指标数据来源于项目实施过程相关文件、实地调研、访谈等。

评价组根据项目资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则对 2024 年任店镇基础建设项目进行客观评价。最终评价总体得分为 83.88 分，根据《叶县预算绩效管理办法》等 6 个办法规定的绩效等级

划分标准，绩效等级为“良”。详细项目绩效评价指标体系评分表见附件三。

表 3-1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
分值	15	25	32	28	100
得分	12	20.28	26.6	25.00	83.88
得分率	80.00%	81.12%	83.13%	89.29%	83.88%

（三）绩效指标分析

1.决策指标分析

决策指标权重分为 15 分，从项目立项、绩效目标、资金投入等 3 个方面进行考察，得 12 分，得分率 80.00%。从评价指标得分情况看，主要扣分原因是项目绩效目标填报不够科学合理，部分绩效指标设置错误，细化量化不足，对项目实施指导性不足。

2.过程指标分析

过程指标权重分为 25 分，从资金管理、项目管理 2 个方面进行考察，得 20.28 分，得分率 81.12%。从评价指标得分情况看，主要扣分原因在于项目预算执行率偏低，项目单位未结合该项目特点制定相应的项目管理制度，项目完工时间超出合同计划完工时限，尚未进行项目资产移交工作等。

3.产出指标分析

产出指标权重分为 32 分，从产出数量、产出质量和产出时效、产出成本等 4 个方面进行考察，得 26.60 分，得分

率 83.13%。从评价指标得分情况看，主要扣分原因在于项目完工不及时，超出合同完工期限，截止评价日，项目尚未进行竣工验收工作。

4.效益指标分析

效益指标权重分为 28 分，从社会效益、经济效益、可持续影响和满意度等4 个方面进行考察，得 25 分，得分率 89.29%，从评价指标得分情况看，主要扣分原因在于：由于项目未进行竣工结算，尚未完成资产移交工作，项目主管部门仅提供了《叶县扶贫资产项目实施后续管理管护实施方案》但是县乡村振兴局未结合项目特点制定相应后期管护机制，仅依据上述管护实施方案指导管护工作，资产管理有效性不足，道路养护工作不到位。

四、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

各职能部门通力协作，保障项目顺利实施。2024 年任店镇基础建设项目于 2024 年 9 月 29 日顺利开工。在叶县发展和改革委员会和叶县乡村振兴局通力协作下，该项目陆续完成了可行性研究报告编制、施工图设计等文件批复工作。同时该项目在县政府、财政局、发改委、乡村振兴局、县委农村工作领导小组以及任店镇政府及任一店和任二店村委会的配合支持下，顺利完成了开工前期工作，为项目实施和有序推进创造了良好条件。

修缮乡镇老旧道路，提升乡镇基础设施水平。通过实地调研与勘察，该工程建设项目已按照既定建设方案完成全部建设工作，项目整体完成质量较好。通过项目实施改善任店乡镇面貌，方便了人民群众出行，提升车辆通行效率、增强街道排水能力、提升了居民生活环境质量，促进了当地经济发展。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目整体工期滞后，项目管理精细化不足

一是项目实施进度缓慢，整体工期滞后。根据《叶县 2024 年任店镇基础设施建设项目合同书》约定项目周期 45 日历天，合同日期为 2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 11 日，项目于 2024 年 9 月 28 日开工，实际完工日期为 12 月底，截止评价日，相关单位尚未开展竣工验收、结算审计工作。**二是**监理日志及施工日志不规范。主要体现为监理日志记录周期未覆盖整个项目施工期，记录不完整，项目实际完工日期远晚于合同约定项目于 2024 年 11 月 11 日完工，但监理

和施工日志记录均截止至 2024 年 11 月 11 日，同时施工日志中的材料使用和设备运行情况记录不够详细，可能导致成本核算不准确。

2. 项目变更手续不完善，成本控制意识不强

一是项目变更手续不完善。在施工过程中，由于部分沿街商铺根据其门前道路的实际需求提出了调整要求，导致原设计方案中的混凝土广场被改为沥青混凝土罩面，涉及调整面积约 1100 平方米。主管部门暂未提供相应的调整变更审批手续，变更手续不完善。二是实施成本控制有效性不足。由于沥青混凝土罩面造价高于混凝土罩面，项目变更部分可能导致项目竣工结算金额超出合同价，成本控制意识不强。

3. 存在雨污混排现象，资产管护未有效落实。

项目建成资产运维管护工作未有效落实。《叶县扶贫资产项目实施后续管理管护实施方案》规定，资产一旦投入使用，由所在村委会负责资产管护工作，通过实地勘察，项目存在雨污混接问题，沿街部分餐饮商铺的排污管道未接入专用的污水管道，而是将污水直接排放至新建雨水渠，对于此类违规行为，村集体有关部门未及时监督制止，叶县乡村振兴局未严格压实资产管护主体责任。

4. 绩效指标设置不合理，绩效管理水平有待提升

根据叶县乡村振兴局提供的绩效目标表，部分绩效指标设置不合理，如：产出数量指标仅设置为沥青混凝土路面 ≥ 22500 平方米，未能涵盖所有项目实施内容，社会效益指标仅设置为受益群众数量，未能完全体现项目实施效益，此外项目主管部门未有效落实项目绩效监控和绩效自评工作。

五、有关建议

（一）压实项目主体责任，提升项目管理水平

一是压实项目施工方主体责任，项目主管部门应在合同中明确规定施工工期滞后的责任条款，以此增强施工方按时完成项目的动力，此外建设单位应加强内部人员绩效考核，将工期管理纳入考核指标体系，树立“工期就是效益”的理念，压实项目负责人的责任感和紧迫感。二是完善监理单位奖惩机制，促使监理单位有效发挥监督管理职能。加强对监理施工日志记录的监督力度，定期对监理施工日志进行检查，对于发现问题及时指出并纠正。

（二）完善项目变更手续，加强项目成本控制

一是主管部门要建立健全变更审批流程，并安排专人负责，督促相关责任方按照既定审批流程，尽快补齐所有变更审批手续，将变更资料整理归档，以备后续审计、验收查阅，确保项目实施流程规范性，最大程度降低项目合规性风险。二是加强前期论证工作，项目施工方、监理方、主管部门、设计及项目区居民应针对项目实施任务进行有效沟通，确保项目施工图纸合理合情，切实可行，最大程度降低变更可能性。三是实施动态成本监控，安排造价人员全程实时跟踪施工成本变化情况，建立成本预警机制。一旦发现因变更导致成本接近或可能超出合同约定范围，立即向项目负责人、主管部门报告，共同商讨解决方案，如：通过优化后续施工环节、合理压缩非关键工序费用等方式对预算进行有效平衡，确保项目竣工结算价控制在合理区间，切实提高项目实施成本控制有效性。

（三）落实资产管护工作，提高养护工作质量

主管部门需尽快完成项目资产移交工作，进而有效落实资产管护工作。**一是**叶县乡村振兴局应依据项目特性，制定清晰的运维管护制度。组建专项领导小组，对项目所在地村委会的日常管护工作实施有效监督，确保运维管护工作落实到位。在必要时，组织开展养护人员培训，提升其专业技能和责任意识。**二是**加强法律法规宣传教育力度，提高公众对环境保护意识的认识，有效畅通群众监督举报不良行为相关渠道，激发群众监督力量。

（四）树牢绩效管理意识，提高绩效工作水平

一是建议叶县乡村振兴局定期组织绩效管理专题培训，加强对绩效管理知识的学习，提高政策理论水平和实际操作技能、掌握绩效目标和指标设置方法，加强财务部门与业务部门的沟通协调、共同参与绩效指标设置，确保绩效目标和指标填报科学合理，以提高绩效指标的引导作用。**二是**重视事中监控和事后自评，扎实开展绩效运行监控和绩效自评工作，通过全过程绩效管理，严格把控项目开展质量。使绩效管理切实成为约束项目资金支出、提升项目实施绩效水平的关键手段，把有限的财政资金用在“刀刃上”，产生最大的“绩效”。

六、其他需要说明的问题

本次针对任店镇基础设施建设项目绩效评价存在一定的局限性，如项目刚完工，短期内难以全面体现带动经济发展，经济效益尚未完全显现，对项目产生的社会效益还无法较为全面的评估，很难全面衡量项目产生的综合效益，另外影响指标结果的因素具有复杂性。评价小组只能在主管部门和实施单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判

断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

主评人：胡作端 华

二零二五年一月十三日



附件一：2024年任店镇基础设施建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	充分	3	项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目设立符合河南省、平顶山市、叶县法律法规、政策文件； ②项目设立与叶县乡村振兴局职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目设立属于公共财政支出责任划分范围，符合县级事权支出责任划分原则； ④该项目设立与其他同类或者相关项目不存在交叉重复。 以上各占25%权重，符合得分，不符合扣除相应权重分	①项目立项符合中共河南省委、河南省人民政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《豫农领文（2021）1号》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》等政策文件，《平顶山市乡村建设行动实施方案》《平政办（2021）17号》《叶县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》等相关政策文件要求。 ②项目设立与叶县乡村振兴局职责范围相符，属于部门履职所需。 ③项目设立属于公共财政支持范围。 ④该项目设立与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。 综上，该指标得3分。	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	合理	5	考察项目绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。	1.绩效目标与实际工作内容和效益达到目标要求。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否完整、清晰、细化。 要素①占2分，符合得分，不符合	该项目属于叶县2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果计划建设项目，项目通过叶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审核批复，该项目编制有《叶县2024年任店镇基础设施建设项目可行性研究报告》并通过叶县发改委审批，经过叶县人民政府集体决策通过，相关手续、申请与批复程序规范。综上，该指标得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						合不得分；要素②占3分，每发现一处不符，扣1分，扣完为止。	效解决群众出行难、排水难问题，惠及群众916户3780人。实际项目内容与绩效目标相关；项目预期产出和效益达到目标要求。但是部分指标设置不合理，产出数量指标设置为沥青混凝土路面≥22500平方米，未能涵盖所有项目实施内容，社会效益指标设置为受益群众数量，未能准确体现项目实施效益，可持续性影响指标设置不够全面、细化，合理性不足，扣3分，综上，该指标得2分。	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	科学	5	该项目的预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容匹配； ②项目资金测算依据充分，按照标准编制，即数量测算依据明确、科学、合理，金额准确； ③预算金额与项目需求资金量相匹配。以上要素各占1/3权重分，符合得分，不符合相应扣分。	通过查阅项目立项和实施资料 ①预算内容与项目实施内容一致； ②项目单位编制有项目工程量清单，项目各部分建设工程资金投入有详细的测算过程、测算依据清晰合理； ③预算批复金额与项目需求资金量相匹配。 综上，该指标得5分。	5
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率	100%	6	预算执行率=实际支出金额/预算批复总额×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	权重得分等于指标分值×预算执行率。预算执行率<70%不得分。	根据项目报账资料，2024年任店镇基础设施项目衔接资金批复金额为628.52万元，截止2024年12月下旬，叶县乡村振兴局已拨付资金432.94万元，预算执行率68.89%。根据评分准则，指标得6*68.89%=4.13分。综上，该指标得4.13分。	4.13
		财务管理健全性	健全	2	考察财务制度的健全性，是否针对本项目的管理制定了细化的管理办法。	①叶县乡村振兴局制定或具有相应的专项资金管理办法； ②资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。以上要素各占50%权重分，符合	叶县乡村振兴局等6部门联合发布《叶县县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》，资金管理符合相关财务会计制度的规定，综上，该指标得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						得满权重分，不符合扣除相应权重分。		
		资金使用合规性	合规	2	考察资金使用是否符合法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用规范运行情况。	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③资金支出全部用于该项目，符合项目预算批复规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上各占25%权重分，符合得分；否则不得分。	通过查阅项目财务报表及凭证资料 ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③资金支出全部用于该项目，符合项目预算批复规定的用途； ④通过查阅财务资料不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上，该指标得2分。	2
	组织实施(15分)	政府采购规范性	规范	3	考察项目采购流程是否符合法规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。	①采购活动按照政府采购方式； ②采购标准采用政府采购方式； ③采购评标过程规范。 ④合同内容全面，并且对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确； ⑤合同签订过程中审批程序、签订形式规范。以上要素各占25%权重分，符合得分，不符合相应扣分。	通过查阅项目采购及招投标资料，①招标方式通过公开招标遴选中标单位，符合《中华人民共和国政府采购法》《政府采购项目招标投标管理办法》《政府采购项目招标投标管理办法》施工单项合同估算价在400万元以上必须公开招标相关规定；②采购评标过程规范。 ③施工合同内容全面，并且对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确； ④合同签订过程中审批程序、签订形式规范。综上，该指标得3分。	3
		项目管理制度健全性	健全	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施保障情况。	①县级层面已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理项目采购、项目施工、项目验收、项目报账制度、监督检查和审计制度等； ③县级层面制定有资产管理规定； ④县级层面制定有资产配置方案； ⑤项目单位结合项目特征制定相应的业务	叶县乡村振兴局制定有《叶县财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)支持项目申报人库指南》，衔接领导小组办公室印发了《叶县扶贫资产项目实施后续管理维护实施方案》，县扶贫开发领导小组关于印发《叶县产业扶贫(试行版)》但是县乡村振兴局未结合项目特点制定相应的业务管理	2.4

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						务管理制度，以上要素各占20%权重分，符合得分；不符合扣除相应权重分。	制度，仅参考《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（豫财农综〔2022〕5号）对项目资金管理，扣0.6分。 综上，该指标得2.4分。	
		项目库建设规范性	规范	3	项目入库资料是否健全，入库程序是否规范	①是否有建立项目库； ②项目入库程序规范。经过村级申报、乡镇审核、县级主管部门论证等民主决策程序。入库项目经过充分论证、择优遴选； ③入库项目前期条件成熟，具备实施条件； ④入库项目内容是否完整，描述准确。应包括项目名称、地点、时间、建设性质、实施目标、资金规模、联农带农机制、资产权属。 ⑤入库项目范围合理。以上要素各占20%权重分，符合得分；不符合扣除相应权重分，扣完为止。	通过查阅项目入库资料 ①建立有项目库；②项目入库程序经过了“乡申报、行业部门论证、县审定”等程序，立项程序基本规范，入库项目重点经过充分论证、择优遴选、突出支持重点；③入库项目前期条件成熟，具备实施条件；④入库项目内容完整。包括项目名称、时间、建设内容、绩效目标、资金点、时间，建设内容、绩效目标、资金规模、联农带农机制，资产权属。⑤入库项目范围合理，不存在负面清单项目。 综上，该指标得3分。	3
		项目公示公告有效性	有效	2	考察信息公开和公示公告制度是否健全，且有效执行。	从县乡村三级考察公告公示，①是否有建立信息公开和公告公示制度；②公示内容完整，描述准确（包括项目资金安排计划、资产计划完成情况、项目库、资产权属、联农带农机制情况）。以上要素各占50%权重分，符合得分；每发现一处制度不健全，扣除50%的权重分，扣完为止。	①根据衔接资金工作手册要求，项目实施过程中信息公开包括项目受益村要在项目所在行政村或有远景，项目内容清晰可见；②公示内容包括了项目资金安排计划、项目计划完成情况、项目库、资产权属、联农带农机制情况，公示内容完整，描述准确。 综上，该指标得2分。	2
		项目实施规范性	规范	3	项目组织实施是否规范管理，符合规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目实施实施方案、验收报告、合同书、施工日志、验收报告、技术鉴定、台账材料、台账检查审计报告、台账等资料齐全	通过查阅项目实施资料，①项目实施符合相关法律法规和管理规定；②项目根据部分沿路商店实际需求对部分项目进行了调整，叶县乡村振兴局未提供相应的调整手续，扣0.75分；③项目单位提供了项目建设实施方案、项目合同	1.75

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
产出 (32分)						并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。以上要素各占25%权重分，符合得分，不符合相应扣分。	书、施工日志、报账材料、施工日志、监理日志等资料，由于项目尚未竣工验收，暂缺验收报告，调研中发现监理施工日志不规范。监理日志记录周期未覆盖整个项目施工期，记录不完整，项目实际完工日期远晚于合同约定项目于2024年11月11日完工，但监理和施工日志记录均截止至2024年11月11日，同时施工日志中的材料使用和设备运行情况记录不够详细；扣0.5分；④项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。综上，该指标得2.25分。	
		项目移交规范性	规范	1	考察项目建设完成后，是否有效完成移交、项目移交管理是否规范。	①有效完成移交，签署移交协议书；②项目移交有清晰的移交清单；以上2个要素各占50%权重分。	由于项目尚未竣工验收，资产未移交至村集体。扣1分。综上，该指标得0分。	0
	产出数量 (10分)	项目建设任务完成率	100%	10	考察项目建设内容完成情况。	项目实施内容均完成并投入使用得满分，否则每发现一处未完成，扣除20%权重分，扣完为止。	根据实地现场勘察，项目实施内容均已建设完成并投入使用，综上，该指标得10分	10
	产出质量 (10分)	项目验收合格率	100%	6	主要考察项目服务质量达标率，用以反映质量和考核项目产出目标的实现程度	项目验收合格率=验收合格项目数量/已完成项目总量*100%。项目验收合格率达到100%，得满分权重分。否则按实际验收情况得分。	截至12.31调研日，项目基本完工，但暂未进行项目竣工结算和验收工作。2024.10.22，监理单位圣达工程咨询有限公司完成项目阶段性验收工作，即完成80%验收工作，根据评分标准，指标得6*80%=4.8分。	4.8
		实地抽查子项验收达标率	100%	4	考察各子项工程是否达到计划标准	实地抽取核查项目。项目建设内容中每发现一处工程建设或安装质量不合格，扣除指标20%权重分，扣完为止。	根据行业专家通过现场实地现场调研，未发现施工质量不合格情况。综上，该指标得4分。	4
	产出时效 (6分)	项目开工及时率	100%	3	考察2024年任店镇基础建设项目按计划开工情况	项目开工及时率=及时开工的项目数量/核查项目总数。及时开工项目：根据合同约定，不晚于合同约定开工时间进行开工建设视为及时。及时率达100%得满分，	通过查看开工资料，开工时间为2024年9月28日，开工及时。综上，该指标得3分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
效益 (28分)	产出成本 (6分)					否则根据实际开工情况按比例得分。		
		项目完工及时率	100%	3	考察项目是否按照合同约定时间完成项目实施内容。	项目完工及时率=及时完工的项目数量/抽查项目总数。 及时完工项目：根据合同约定时间内完工项目。及时率达100%得满分，否则根据实际完成情况按比例得分。	根据项目施工合同约定合同日期为2024年9月28日至2024年11月11日，实际完工时间晚于合同约定时间，截止评价日，尚未进行竣工验收。综上，该指标不得分。	0
		项目成本控制有效性	有效	6	考察项目实施过程中各环节成本控制是否有效	项目实际建设成本不超预算金额得满分。否则每有一处项目实际建设成本超出预算成本扣除20%权重分，扣完为止。 项目实际建设成本：根据项目决算审计报告，项目最终决算审定金额。如无决算审计材料，以实际支出金额作为考核依据。	通过查询项目实施资料及财务支付凭证，该项目预算批复金额628.52万元，合同金额619.72万元，实际建设成本未超过预算金额，成本控制有效，根据地调研，为解决部分沿街商户的门前硬化和停车需求，将原设计中的混凝土广场变更为沥青混凝土罩面，导致施工成本增加，扣1.2分，综上，该指标得4.8分。	4.8
	经济效益 (6分)	促进当地经济发展	提升	6	考察项目建成后对当地经济发展的带动作用	通过问卷调查，认为该项目有明显带动当地经济发展的作用占90%以上的得满分权重分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据问卷调查结果分析，对项目实施后提升当地经济水平作用非常满意占比95.79%。综上，该指标得6分。	6
	社会效益 (8分)	提升居民出行便利性	提高	4	考察项目建成后对当地居民是否带来交通便利的情况	①项目建成后是否完全正常投入使用； ②项目投入使用后是否方便当地居民日常出行。 2个要点各占50%权重分，根据现场调研结果，若道路完全正常投入使用，要点①得满分；要点②根据当地居民反映的满意度情况，90%以上的得满分权重分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	①通过现场调研，道路项目已建设完成且已经正常投入使用； ②根据问卷调查结果分析，对项目实施后是否有效方便日常生活，选择非常有效的占比95.79%。综上，该指标得4分。	4
		排水能力	提升	4	考察项目建成后是否完全正常投入使用	①排水渠建成后是否完全正常投入使用。	①通过现场调研，排水渠项目已建设完	4

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		提升			入使用后为当地居民排污问题解决情况	入使用； ②项目投入使用后是否有效解决项目周边居民排水困难问题。 2个要点各占50%权重，根据现场调研结果，若排水沟完全正常投入使用，要点①得满分；要点②根据当地居民反映的满意度情况90%以上的得满分权重，每降低1%，扣除5%权重，扣完为止。。	成且已经正常投入使用，排水通畅。 ②根据问卷调查结果分析，对项目实施后提高当地排水能力作用非常满意占比94.74%。 综上，该指标得4分。	
		管护机制健全性	健全	2	考察是否建立项目后期管护机制，保障项目后续可持续性	制定有项目管护维护机制并且内容全面有效，得满分，否则不得分。	项目主管部门制定了《叶县扶贫资产项目实施后续管理管护特点制定相应管护制度，仅依据上述管护实施方案实施管护工作，扣1分，综上，该指标得1分。	1
	可持续影响(6分)	利益联结机制有效性	有效	2	考察项目利益联结机制是否健全有效。	①项目建立了完整的利益联结机制；②利益联结机制，得到有效落实。以上要素各占1/2权重分，符合得分，未建立利益联结机制不得分，每有一处未按照利益联结机制实施，扣除20%权重分，扣完为止。	项目建立了联农带农机制，具体内容项目实施后，可以彻底解决任一村、任一村3780名群众的行路难问题，同时通过项目实施解决部分脱贫人员临时就业问题。联农带农机制得到有效运用。综上该指标得2分。	2
		资产管理有效性	有效	2	考察项目建设完成后续资产确权及移交情况	①村级层面制定有项目资产管理制；②资产确权手续完备，资产类型、金额等账实数据全面准确，资产移交手续齐全；以上要素各占1/2权重分，符合得分，否则每有一处不符合，扣除20%权重分，扣完为止。	根据现场调研，项目资产尚未移交，村集体尚未制定相应资产管理制，综上，该指标不得分。	0
	满意度(8分)	项目居民满意度	≥90%	8	考察项目所在地居民对于建设过程和建设效果的满意度	通过问卷调查显示，项目周边农民满意度达到90%得满分，满意度≥90%的得6分，80%≤满意度<90%的得4分，60%≤满意度<80%得2分。	调查问卷结果显示；项目所在地村民对于2024年叶县任店镇基础设施建设项目综合满意度为97.86%。根据评分标准，该指标得满分。	8

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						分，满意度<60%不得分。		
							合计	83.88

附件二：受益对象满意度问卷调查表分析报告

（一）调查基本情况

本次问卷调查的目的是全面深入了解 2024 年叶县任店镇基础设施建设工程项目的满意度，从直接受益人视角探讨项目后期改进方向，确保本次绩效评价结果的科学性和客观性。

为提升问卷调查时效、力争调查结果的真实性和有效性，问卷发放采用线上推送的形式，通过乡村振兴局直接将问卷填写超链接推送至项目所在地村组微信群。同时，为避免问卷填报作弊，后台限定每个微信号只能填写一份问卷，要求问卷填报数量尽可能多。

截至2024年1月6日14:00问卷填写链接关闭，共收到问卷95份。无效问卷0份，具有较强的代表性与可信度，可作为研究报告的依据。

（二）单选题调查结果

95 份有效问卷选择题调查情况见附表 2-1。

附表 2-1 选择题调查情况

序号	问题	选项	数量（人）	占比（%）
1	你所在的行政区是？	A.叶县任店镇	92	96.8%
		B.非叶县任店镇	3	3.2%
2	你对本地区实施的 2024 年任店镇基础设施建设工程项目是否了解？	A.知道	86	90.50%
		B.知道一部分	9	9.50%
		C.不知道	0	0.0%
3	你认为 2024 年任店镇基础设施建设工程项目是否有建设必要性？	A.非常必要	81	85.3%
		B.必要	14	14.7%
		C.一般	0	0%
		D.没必要	0	0%

序号	问题	选项	数量（人）	占比（%）
4	你认为项目实施后是否有效方便日常生活生产？	A.非常有效	91	95.8%
		B.比较有效	3	3.2%
		C.没有成效	1	1.1%
		D.不清楚	0	0%
5	你认为项目实施是否响应民众需求？	A.充分响应	91	95.8%
		B.基本响应	2	2.1%
		C.未充分响应	1	1.1%
		D.不清楚	1	1.1%

（三）满意度调查结果

对于 2024 年叶县任店镇基础设施建设项目调查问卷中的满意度问题每项指标的满意度从高到低依次分为五档，即“非常满意”“比较满意”“一般满意”“不太满意”“非常不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度。95 份有效问卷满意度调查情况见附表 2-2。

附表 2-2 满意度问题调查情况

序号	问题	满意度	占比	满意度
1	你对 2024 年任店镇基础设施建设工程的实施进度是否满意？	A.非常满意	95.80%	98.20%
		B.比较满意	3.20%	
		C.一般满意	0.00%	
		D.不太满意	0.00%	
		E.非常不满意	1.10%	
2	你对 2024 年任店镇基础设施建设工程的工程 质量是否满意？	A.非常满意	94.7%	97.85%
		B.比较满意	4.2%	
		C.一般满意	0.0%	
		D.不太满意	0.0%	
		E.非常不满意	1.1%	

序号	问题	满意度	占比	满意度
3	你对 2024 年任店镇基础设施建设工程项目的工程管理是否满意?	A.非常满意	91.6%	96.88%
		B.比较满意	6.3%	
		C.一般满意	1.1%	
		D.不太满意	0%	
		E.非常不满意	0%	
4	你对项目实施后提高当地排水能力作用的满意度如何?	A.非常满意	94.70%	98.15%
		B.比较满意	3.2%	
		C.一般满意	2.1%	
		D.不太满意	0%	
		E.非常不满意	0%	
5	你对项目实施后提升当地经济水平作用的满意度如何?	A.非常满意	95.8%	98.2%
		B.比较满意	3.2%	
		C.一般满意	0.0%	
		D.不太满意	0.0%	
		E.非常不满意	1.1%	

满意度调查结果显示, 村民对任店镇基础设施建设工程项目实施进度的满意度为 98.20%, 对任店镇基础设施建设工程项目工程质量的满意度为 97.85%, 对任店镇基础设施建设工程项目工程管理的满意度为 96.88%, 对项目实施后提高当地排水能力作用的满意度为 98.15%, 对项目实施后提升当地经济水平作用的满意度为 98.20%。综上, 项目所在地村民对于 2024 年叶县任店镇基础设施建设工程项目的综合满意度为 97.86%。

附件三：绩效评价问题清单

序号	问题明细		
1	项目管理	项目实施进度缓慢，整体工期滞后。	根据《叶县 2024 年任店镇基础设施建设项目合同书》约定项目周期 45 日历天，合同日期为 2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 11 日，项目于 2024 年 9 月 28 日开工，截止评价日，项目已竣工，尚未进行竣工验收。
		项目调整手续不完善。	根据现场实地勘察，①为便于施工，考虑外露盖板的美观效果，结合建设单位意见，将雨水边沟盖板型式进行更换。②为解决部分沿街商户的门前硬化和停车需求，将原设计中的混凝土广场变更为沥青混凝土罩面，涉及调整面积约 1100 平方米，主管部门暂未提供相应的调整变更审批手，存在合规性风险。
		实施成本控制有效性不足	鉴于上述变更内容，即沥青混凝土罩面替代原定混凝土，将显著增加项目整体造价，进而可能导致项目竣工结算金额超出合同约定价格，拉低项目实施成本控制有效性。
		监理施工日志不规范。	监理日志记录周期未覆盖整个项目施工期，记录不完整，项目实际完工日期远晚于合同约定项目于 2024 年 11 月 11 日完工，但监理和施工日志记录均截止至 2024 年 11 月 11 日，同时施工日志中的材料使用和设备运行情况记录不够详细，可能导致成本核算不准确。
2	道路运维管护	资产尚未移交，缺乏有效的衔接机制	由于资产尚未正式移交村集体，导致各部门间缺乏有效的沟通协调机制，主管单位尚未针对该项目建立起完善的道路运维管护制度，使得运维职责界定模糊，无法保证道路养护工作的系统性和连续性。

序号	问题明细		
		雨污混接问题	通过实地勘察，存在雨污混接问题，沿街部分餐饮商铺的排污管道未接入专用的污水管道，而是将污水直接排放至新建雨水渠，对于此类违规行为，尚无专门机构负责监管制止混排行为。
3	绩效管理	部分绩效指标设置不合理	如：产出数量指标仅设置为沥青混凝土路面 ≥ 22500 平方米，未能涵盖所有项目实施内容，社会效益指标仅设置为受益群众数量，未能准确体现项目实施效益，可持续影响指标设置不够全面、细化，难以有效发挥绩效目标对于工作开展的指导作用。此外项目主管部门未有效落实项目绩效监控和绩效自评工作。