

叶县辛店镇联村共建集体经济民宿 建设项目绩效评价报告

豫鸿会咨字【2022】第 002 号

项目名称：叶县辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目
委托部门：叶县财政局
评价机构：河南鸿讯会计师事务所有限公司

二〇二一年十二月

目 录

一、概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 绩效目标.....	2
二、评价工作简述.....	2
(一) 基本情况.....	2
(二) 评价组织实施.....	5
三、绩效评价分析.....	6
(一) 决策指标分析.....	6
(二) 过程指标分析.....	8
(三) 产出指标分析.....	9
(四) 效益指标分析.....	10
四、评价结论.....	12
五、存在的问题及建议.....	12
(一) 存在的问题.....	12
(二) 改进意见.....	13
附件一 绩效指标体系综合评分表.....	15

叶县辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目绩效评价报告

为扎实推进预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，河南鸿讯会计师事务所有限公司受叶县财政局委托，于 2021 年 12 月对辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目开展绩效评价工作。评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成如下绩效评价报告。

一、概述

（一）项目概况

1. 项目背景

辛店位于县城东南 30 公里处的甘江河畔，东与舞阳县、舞钢市为邻，南与方城县接壤，北靠叶邑镇，西与保安镇搭界。辛店镇下辖 39 个行政村，150 个自然村，总人口 5 万多人，总面积 140 平方公里，耕地面积 9 万亩。其中山区面积和丘陵面积占总面积的 70%，是省级扶贫开发重点乡镇，有 19 个扶贫开发重点村，20 个非重点村。截止目前为止有贫困人口 12751 人。辛店镇王南村因地制宜发展特色产业具有非常优越的基础条件，利用现特有的资源、要素、环境、人文和生态等有利条件，形成具有市场竞争的优势产业。增加群众收入，提高自我发展能力为着力点，努力加强贫困村经济建设，促进贫困村各项建设全面协调发展。

2.项目实施内容

2021年11月8日至2021年12月7日完成辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设中财政资金民宿建设515平方米。

3.项目完成情况

截至2021年11月8日至11月28日,现已完成总工程量的80%。

(二)项目资金情况

辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设资金总额298.7万元,其中财政资金149.35万元、企业自筹资金149.35万元。截止2021年11月28日,财政资金到位149.35万元,资金到位率100%;截止2021年11月28日,辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设财政预算资金共计支出104.55万元,预算执行率达到70%。

(三)绩效目标

1.项目实施期总目标

2021年11月8日至2021年12月7日完成辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设。

2.项目实施期具体目标

2021年11月8日至2021年12月7日完成辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设中财政资金民宿建设515平方米。

二、评价工作简述

(一)基本情况

1.绩效评价的目的

本次评价从决策、过程、产出、效益四个方面,对辛店镇联村共

建集体经济民宿建设项目进行综合研判和判定，发现和总结辛店镇联村共建集体经济民宿建设工作开展中的经验，找出偏差和问题，提出改进意见和建议，为提高辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目预算资金的配置效率和使用效益提供参考依据。对预算资金管理部门，重在进一步提升资金分配的科学性、合理性、有效性；对于项目管理部门，重在帮助其进一步提升履职能力和管理水平，及时总结项目管理经验；对于项目实施单位，重在帮助其完善项目实施，加快项目实施进度，进一步提高资金使用效率，避免资金浪费。

2.绩效评价的依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (3) 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
- (4) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；
- (5) 叶县脱贫攻坚指挥部文件（叶脱贫〔2021〕2号）；
- (6) 《叶县2021年巩固脱贫攻坚成果第一批计划建设项目批复的请示》（叶扶贫办〔2021〕1号）；
- (7) 辛店镇人民政府文件（辛发〔2020〕16号）；
- (8) 辛店镇人民政府文件（辛政〔2020〕169号）；
- (9) 辛店镇人民政府会议纪要。

3.绩效评价的原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用定量与定性分析相结合及多种评价方法并行的评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

公正公开原则。本次评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.绩效评价的方法

本次根据辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目实际情况，我们决定采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法进行绩效评价。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行判断的方法。

(二) 评价组织实施

1. 评价准备阶段

本次绩效评价由叶县财政局统一组织实施。叶县财政局绩效股负责牵头组织，组织第三方机构实施。河南鸿讯会计师事务所有限公司作为本次绩效评价第三方评价事务所，将专门成立项目组，全面配合叶县财政局绩效股工作，包括联络相关部门及人员，收集相关资料，撰写前期调研方案等。

2. 评价实施阶段

(1) 开展前期调研

由项目组成员与本项目的财政部门、及项目实施单位充分沟通，了解工作目标及辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目开展完成情况等信息，充分了解一切与辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目绩效评价有关的政策文件及资料，形成辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设评价的总体思路。

(2) 制定绩效评价工作方案

按照《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个

办法的通知（豫财预〔2019〕176号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿，并由叶县财政部门审核。

(3) 调查取数

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

(4) 撰写绩效评价报告

严格按照要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交委托方。

(5) 完善绩效评价报告

根据相关审核意见修改完善绩效评价工作方案和绩效评价报告，及时报送叶县财政部门及项目实施单位确认。

3. 评价总结阶段

评价工作完成后，我所及时对绩效评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料，随同绩效报告一并提交叶县财政局。

三、绩效评价分析

(一) 决策指标分析

决策指标包括3个二级指标，以及6个三级指标，总分值15分，得15分，得分率100%。

A101 立项依据充分性：该指标权重分值2分，实际得2分。根

据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目资金申请和辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿建设扶贫资金项目群众代表会议决议，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、中央的地方事权支出责任划分原则；与部门职责范围相符，属于部门履职所需和公共财政支持范围；相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复，项目立项依据充分。

A102 立项程序规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目，先后根据村党支部开会、村“两委”班子会议、村党员大会审议、村民代表大会，辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿建设扶贫资金项目群众代表会议决议和辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目资金申请，该项目立项程序安排流程，立项程序按相关标准执行，规范合理。

A201 绩效目标合理性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。项目设定有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果能够达到预期的业绩水平，绩效目标设置合理。

A202 绩效目标明确性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标且与项目目标任务数或计划数相对应。

A301 预算编制科学性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。根据绩效评价项目组获得的基础资料以及实地考察，该项目预算编制经

过科学论证；预算内容与项目内容且匹配符合；项目单位能提供测算标准，预算额度测算依据充分；预算确定的投资额或资金量与工作任务相匹配。

A302 资金分配合理性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。该项目预算资金分配额度合理，与财政预算资金相符合。

（二）过程指标分析

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 25.00 分，得 21 分，得分率 84%。主要扣分项为预算执行率和管理制度健全性。

B101 资金到位率：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。截止 2021 年 11 月 28 日，该项目应到位资金 149.35 万元，实际到账资金 149.35 万元，资金到位率= $(149.35/149.35) \times 100\% = 100\%$ 。

B102 预算执行率：该指标权重分值 5 分，实际得 3.5 分。截止 2021 年 11 月 28 日，该项目实际到位资金 149.35 万元，实际支出 104.55 万元，预算执行率= $(104.55/149.35) \times 100\% = 70\%$ 。综上，该指标扣 1.5 分。

B103 资金使用合规性：该指标权重分值 6 分，实际得 6 分。根据评价组实地核查所知，辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

B201 管理制度健全性：该指标权重分值 5 分，实际得 2.5 分。根据评价组获取的基础资料可知，项目单位制定了业务管理制度，未建

立专门的辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目资金管理制度，已建立的业务管理制度，完善健全，已制定的业务管理制度合法、合规，完整。综上，该指标扣 2.5 分。

B202 制度执行有效性：该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。该项目制度遵守相关法律法规和相关制度规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书具体明确建设内容项和验收报告资料和技术鉴定相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）产出指标分析

该指标包括 4 个二级指标，4 个三级指标，总权重分值 35 分，得 25.6 分，得分率 73.14%。主要扣分项为民宿农家院建设完成情况、民宿农家院建设质量达标率和项目完工及时性。

C101 民宿农家院建设完成情况：该指标权重分值 12 分，实际得 9.6 分。按照合同要求，项目应于 2021 年 12 月 7 日建设完成，截止 2021 年 12 月 20 日，评价组实地核查过程中发现项目未按时完工，完工进度达到 80%。综上，该指标扣 2.4 分。

C201 民宿农家院建设质量达标率：该指标权重分值 15 分，实际得 12 分。根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收报告，截止 2021 年 11 月 28 日，该项目建设完成总工程量 80%，质量达标 80%。综上，该指标扣 3 分。

C301 项目完工及时性：该指标权重分值 4 分，实际得 0 分。根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收

报告，截止 2021 年 11 月 28 日，该项目建设完成总工程量 80%。综上，该指标扣 4 分。

C401 成本节约率：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收报告，截止 2021 年 11 月 28 日，该项目建设完成总工程量 80%。截止 2021 年 1 月 28 日为止，该项目实际支出 104.55 万元，该项目财政资金投入 149.35 万元，没有超出该项目计划成本。

（四）效益指标分析

效益指标包括 4 个二级指标，6 个三级指标，总分值 25 分，得 20.8 分，得分率 83.2%。主要扣分为壮大村集体收入和长效机制健全性。

D101 惠及贫困群众：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。绩效评价组在收集数据和进行实地考察时，经访谈，证实该辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目实施后，惠及该村贫困人口 1448 名。

D102 改善村民生活水平：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。绩效评价组在收集数据实地考察时，通过问卷访谈以及对该项目受益群众的满意度调查，辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目实施后，100%的受益群众填写非常满意，村民生活水平显著提高。

D103 增加群众就业机会：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。绩效评价组在收集数据实地考察时，通过问卷访谈以及对该项目受益

群众的满意度调查问卷，辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目实施后，100%的受益群众填写非常满意，群众就业机会明显增加。

D201 壮大村集体收入：该指标权重分值 7 分，实际得 4 分。绩效评价组在收集基础资料和进行实地考察时，根据项目实施单位提供的辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目实施方案，方案明确写明，该项目实施后，该项目有效增加三个村，村集体收入 5 万/村，由于目前该项目只完成总工程量的 80%，尚未全部完工，未能有效增加村集体收入 5 万/村。综上，该指标扣 3 分。

D301 长效机制健全性：该指标权重分值 4 分，实际得 2.8 分。绩效评价组在收集基础资料及进行实地考察时得知，项目实施单位制定了该项目建设期间业务制度，未制定专项财务管理制度；经访谈和查阅资料得知项目建设单位人员充足；2021 年全年建设期间资金全部到位。综上，该指标扣 1.2 分。

D401 受益群众满意度：该指标权重分值 8 分，实际得 8 分。根据收回的 28 份受益群众满意度调查问卷，对其进行有效分析，28 份受益群众满意度调查问卷得分总计 2800 分，平均分为 100 分。满意度调查平均得分 90 分以上（含 90 分）得满分；平均得分 80 至 90 分（含 80 分）得 5 分；平均得分 60 至 80 分（含 60 分）得 3 分；平均得分 60 分以下得 0 分。

四、评价结论

总体上看，2021年辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目实施后，整体上，改善了群众生活水平，增加了群众收入渠道，惠及脱贫群众1448名。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：预算执行率不高、管理制度不健全、长效机制不健全等。

依据设定的绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理有效性、资金使用合规性项目实施效果等进行全面综合评价，辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目总体得分为82.4分，总体得分情况如下表3-1。按照《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）规定：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差，该项目评价级别为“良”。具体绩效指标评分情况见附件一。

表3-1 项目总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	15	25	35	25	100
得分率	100.00%	84.00%	73.14%	83.20%	82.40%
得分	15.00	21.00	25.60	20.80	82.40

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.管理制度不健全，项目执行有待规范

项目实施单位缺少必要的管理制度。根据绩效评价小组收集的基础资料和进行实地考察时，项目实施单位未针对辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目制定相关的财务管理制度，不能按

照财务管理制度对财政资金的使用有效监管。

2.部分建设内容未完工，预期目标未及时完成

2021年12月20日绩效评价组在收集辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目基础资料和进行实地考察时，根据项目实施单位提供的辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目建设分部验收报告，截止2021年11月28日，该项目建设完成总工程量80%。按照辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目建设方案，该项目预期开工时间在2021年11月8日，计划完工时间在2021年12月7日，表明，该项目截止12月20日，未按照计划时间完工，建设内容也未全部建设完成。

(二) 改进意见

1.完善各项管理制度

建立健全的财务管理制度，保证资金使用满足财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合合同规定的用途，保证项目实施单位将工作资金管理纳入到规范化、制度化管理的流程中。

2.提高项目组织管理水平

落实项目实施主体责任，项目实施单位应督促建设公司严格落实项目实施方案和合同要求，明确双方责任约束，强化项目管理意识，对辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目建设开展集中督查，查找项目实施过程中存在的问题，并分析原因，督促建设单位及时整改，确保项目实施单位按合同约定时间保质保量地完成项目内

容。



附件一 绩效指标体系综合评分表

辛店镇联村共建集体经济民宿建设项目建设绩效指标体系综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见	
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 项目依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策措施以及部门规划要求；	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支出责任划分原则； ⑤项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑥项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素，得20%权重分值。	2	根据辛店镇南王村联村共建集体经济民宿申请和辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿建设扶贫资金项目群众代表会议决议，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、中央的地方事权支出责任划分原则；与部门职责范围相符，属于部门履职所需和公共财政支持范围；相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
A12 立项程序规范性			2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范化情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，得50%权重分值。	2	辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目，先后根据村党支部开会；村“两委”班子会议；村员大会审议；村民代表大会；辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿建设扶贫资金项目群众代表会议决议和辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目建设资金申请，该项目立项程序安排流程，立项程序按相关标准执行，规范合理。
A2 绩效目标	6	A21 绩效目 标合	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否	评价要点（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；	具备要素①，得40%权重分值；如不具	3	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标予以体

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
						符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备，该指标分为 0 分。具备要素②③④，分别得到 20%权重分值。		现；绩效目标且与项目目标任务数或计划数相对应。
A22 绩效指标明确定性	3					依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要素①，得 40%权重分值；如不具备，该指标分为 0 分。具备要素②和③，分别得 30%权重分值。	3	项目设定有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果能够达到预期的业绩水平，绩效目标设置合理。
A3 资金投入	5	A31 预算编制	3	A32 制科	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；	具备一个得分要素，得 25%权重分	3	根据绩效评价项目组获得的基础资料以及实地考察，该项目预算编制经过科学

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
						准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			论证；预算内容与项目内容且匹配符合；项目单位单位能提供测算标准，预算额度测算依据充分；预算确定的投资额或资金量与工作任务相匹配。
A32 资金分配合理性	2					项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得50%权重分值。	2	该项目预算资金分配额度合理，与财政预算资金相符。
B 过	25	B1 资金管	15	B11 资	4	实际到位资金	资金到位率=(实际到位资金/预算资	资金到位率	4	截止 2021 年 11 月 28 日，

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
工程	理	金到位率	与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	≤100%,且未对项目开展造成不良影响,得分为零; ≥100%,且对项目开展造成不良影响,得0分。	该项目应到位资金149.35万元,实际到账资金149.35万元,资金到位率=(149.35/149.35)×100%=100%。	该项目应到位资金149.35万元,实际到账资金149.35万元,资金到位率=(149.35/149.35)×100%。	该项目应到位资金149.35万元,实际到账资金149.35万元,资金到位率=(149.35/149.35)×100%。	3.5	截止2021年11月28日,该项目实际到位资金149.35万元,实际支出104.55万元,预算执行率=(104.55/149.35)×100%=70%。综上,该指标扣1.5分。
B12 预算执行率	5		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值*预算执行率。	3.5	3.5	3.5	3.5	截止2021年11月28日,该项目实际到位资金149.35万元,实际支出104.55万元,预算执行率=(104.55/149.35)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
B13 资金使用合规性			6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定,用以反 映和考核项目资金的规范运 行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理 办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规 定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。	具备一个得 分要素,得 25%权重分 值。但如缺少 要素③或④ 指标得分为 0。	6	据评价组实地核查所知,辛 店镇联村共建集体经济民 宿建设项目资金使用符 合国家财经法规和财务管理 制度;资金拨付有完整的审 批程序和手续;符合项目预 算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。
B2 组织实 施	B21 管理制 度健 全性		10		项目实施单位 的财务和业务 管理制度是否 健全,用以反映 和考核财务和 业务管理制度 对项目顺利实 施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和 业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合 规、完整。	2.5	根据评价组获取的基础资 料可知,项目单位制定了业 务管理制度,未建立专门的 辛店镇联村共建集体经济 民宿建设项目资金管理制 度,已建立的业务管理制 度,完善健全,已制定的业 务管理制度合法、合规,完

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见	
B22 制度执行有效性	5	C101 民宿农家庭建设完成情况	12	考核项目实施完成情况，是否完成民宿农家庭建设工作。	12	项目实施是否符合相关规定，用以反映制度，考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%权重分值。	5	该项目制度遵守相关法律法规和相关制度规定，项目合同书具体明确建设调整及支出调整手续完备；项目合同书具体内容和验收报告资料和技术鉴定相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	整。综上，该指标扣2.5分。
C 产出	35	C1 产出数量	12	考核项目实施完成情况，是否完成民宿农家庭建设工作。	12	考核项目实施完成情况，是否完成民宿农家庭建设工作。	具备①要素得满分，否则，不得分。	9.6	绩效评价组根据获得的基础资料验收报告，截止1月28日，该项目已完工工程量80%，未全部完成。综上，该指标扣2.4分。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
		C2产出质量	15	民宿农家院建设质量达标率	15	考核民宿农家院建设工作质量达标情况	评价要点： ①民宿农家院建设（财政补助资金建设内容）达标情况。	具备①要素得满分，否则，不得分。	12	根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收报告，截止2021年11月28日，该项目建设完成总工程量80%，质量达标80%。综上，该指标扣3分。
		C3产出时效	4	项目完工及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 (计划开工日期2021年11月17日，计划竣工时间2021年12月8日)。	自开工之日起到建设完工之日≤30天，得满分；否则，每晚一天，扣该指标分值25%。	0	根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收报告，截止2021年11月28日，该项目建设完成总工程量80%。综上，该指标扣4分。
		C4产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费	成本≤150万得满分，否则，不得分。	4	根据辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目分部验收报告，截止2021年11月28日，该

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
D效益	D1社会效益	D101 惠及脱贫群众	2	考核民宿农家乐建设项目实施后对脱贫群众带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ① 该项目实施后有效惠及1448名脱贫群众。	惠及脱贫人 数 \geq 1448 名，得满分， 否则，按比率 得分。	绩效评价组在收集数据和 进行实地考察时，经访谈， 证实该辛店镇南王村联村 共建村集体经济民宿农家乐 院建设项目实施后，惠及该 村脱贫人口1448名。	2	绩效评价组在收集数据和 进行实地考察时，经访谈， 证实该辛店镇南王村联村 共建村集体经济民宿农家乐 院建设项目实施后，惠及该 村脱贫人口1448名。
		D102 改善村民生活水平	6	考核民宿农家乐建设项目实施后对村民生活水平带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ① 该项目实施村民生活水平显著提高。	具备①指标 得满分，否 则，不得分。	绩效评价组在收集数据实 地考察时，通过问卷访谈以 及对该项目受益群众的满 意度调查问卷，辛店镇南王 村联村共建村集体经济民 宿农家乐项目建设项目实施后，	2	绩效评价组在收集数据实 地考察时，通过问卷访谈以 及对该项目受益群众的满 意度调查问卷，辛店镇南王 村联村共建村集体经济民 宿农家乐项目建设项目实施后，

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
D103 增加群众就业机会	2	考核民宿农家庭建设项目实施后对村民增加就业机会带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①该项目实施村民增加就业机会明显。	具备①指标得满分，否则，不得分。	2	绩效评价组在收集数据实地考察时，通过问卷访谈以及对该项目受益群众的满意度调查问卷，辛店镇南王村联村共建村集体经济民宿农家院建设项目建设后，村民增加就业机会是否明显，根据满意度问卷分析，100%的受益群众填写非常满意，该项目实施后，群众就业机会明显增加。	村民生活水平是否显著提高，根据满意度问卷分析，100%的受益群众填写非常满意，生活水平显著提高。	村民生活水平是否显著提高，根据满意度问卷分析，100%的受益群众填写非常满意，生活水平显著提高。		
D2 经济效益	7	壮大村级集体经济	7	考核民宿农家庭建设项目实施后对村集体收入的影响情况。	评价要点： ①有效增加三个村，村集体收入5万元/村。	具备①指标得满分，否则，不得分。	4	绩效评价组在收集基础资料和进行实地考察时，根据项目实施单位提供的辛店		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
				收入	4	收入带来的直接或间接影响情况。			2.8	镇南王村联村共建村集体经济民宿农家庭院建设项目实施方案，方案明确写明，该项目实施后，该项目有效增加三个村，村集体收入5万/村，由于目前该项目只完成总工程量的80%，尚未全部完工，未能有效增加村集体收入5万/村。综上，该指标扣3分。
		D301 长效 机制	4	D3 可持续 影响	4	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点： ①人员配备。 ②资金使用情况。 ③制度健全性。	具备①要素得40分；②③要素，各得50%指标分值。	2.8	绩效评价组在收集基础资料及进行实地考察时得知，项目实施单位制定了项目建设期间业务制度，未制定专项财务管理制度；经访谈和查阅资料得知项目建设单位人员充足；2021年全年建设期间资金全部到

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
D4 社会公众或服务对象满意度	8	受益群众满意度	8	D401 受益群众对项目实施效果的满意度。	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度调查平均得分 90 分以上（含 90 分）得满分；满意度调查平均得分 80 分至 90 分（含 80 分）得 5 分；满意度调查平均得分 60 分至 80 分（含 60 分）得 3 分；满意度调查位。综上，该指标扣 1.2 分。	根据收回的 28 份受益群众满意度调查问卷，对其进行有效分析，28 份受益群众满意度调查问卷得分总计 2800 分，平均分为 100 分。满意度调查平均得分 90 分以上（含 90 分）得满分；平均得分 80 至 90 分（含 80 分）得 5 分；平均得分 60 至 80 分（含 60 分）得 3 分；平均得分 60 分以下得 0 分。	8	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
								平均得分 60 分以下得 0 分。		
合计	100		100		100				82.4	