

**叶县辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设
项目绩效评价报告
豫鸿会咨字【2022】第 001 号**

项目名称：叶县辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目

委托部门：叶县财政局

评价机构：河南鸿讯会计师事务所有限公司

二〇二一年十二月

目 录

一、概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 绩效目标.....	2
二、评价工作简述.....	3
(一) 基本情况.....	3
(二) 评价组织实施.....	5
三、绩效评价分析.....	7
(一) 决策指标分析.....	7
(二) 过程指标分析.....	8
(三) 产出指标分析.....	9
(四) 效益指标分析.....	10
四、评价结论.....	12
五、存在的问题及建议.....	12
(一) 存在的问题.....	12
(二) 改进意见.....	13
附件一 绩效指标体系综合评分表.....	14

叶县辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目 绩效评价报告

为扎实推进预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，河南鸿讯会计师事务所有限公司受叶县财政局委托，于 2021 年 12 月对辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目开展绩效评价工作。评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成如下绩效评价报告。

一、概述

（一）项目概况

1.项目背景

辛店位于县城东南 30 公里处的甘江河畔，东与舞阳县、舞钢市为邻，南与方城县接壤，北靠叶邑镇，西与保安镇搭界。辛店镇下辖 39 个行政村，150 个自然村，总人口 5 万多人，总面积 140 平方公里，耕地面积 9 万亩。其中山区面积和丘陵面积占总面积的 70%，是省级扶贫开发重点乡镇，有 19 个扶贫开发重点村，20 个非重点村。截止目前为止有贫困人口 12751 人。辛店镇新蒋村结合实际，改善生产、生活条件。增加群众收入，提高自身发展能力为着力点，努力加强贫困村经济建设，促进贫困村各项建设全面协调发展。

2.项目实施内容

2021 年 11 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日完成辛店镇新蒋庄村烟炕

产业建设项目，建设内容包括：完成新建炕房 4 座（其中两座不含烤烟设施，共 20 间），单个烟炕建筑面积达到 33.31m³；完成新建瓦钢棚 2 座（约 300.83m³）；新建 18 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 387.45 m²；新建 15 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 507.15 m²；新建成井 4 座。

3.项目完成情况

截至 2021 年 11 月 8 日至 11 月 28 日，现已完成总工程量的 100%。

（二）项目资金情况

辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金总额 193 万元，其中包括财政资金 193 万元。截止 2021 年 11 月 28 日，财政资金到位 193 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 11 月 28 日，辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目财政预算资金共计支出 135.1 万元，预算执行率 70%。

（三）绩效目标

1.项目实施期总目标

2021 年 11 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日完成辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目。

2.项目实施期具体目标

2021 年 11 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日完成辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目，其中包括：完成新建炕房 4 座（其中两座不含烤烟设施，共 20 间），单个烟炕建筑面积达到 33.31m³；完成新建瓦钢棚 2 座（约 300.83m³）；新建 18 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 387.45 m²；新建 15 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 507.15 m²；新建成井 4 座。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.绩效评价的目的

本次评价从决策、过程、产出、效益四个方面，对辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目进行综合研判和判定，发现和总结辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目工作开展中的经验，找出偏差和问题，提出改进意见和建议，为提高辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目预算资金的配置效率和使用效益提供参考依据。对预算资金管理部门，重在进一步提升资金分配的科学性、合理性、有效性；对于项目管理部门，重在帮助其进一步提升履职能力和管理水平，及时总结项目管理经验；对于项目实施单位，重在帮助其完善项目实施，加快项目实施进度，进一步提高资金使用效率，避免资金浪费。

2.绩效评价的依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （3）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
- （4）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；
- （5）叶县脱贫攻坚指挥部文件 叶脱贫〔2021〕2号；
- （6）《叶县2021年巩固脱贫攻坚成果第一批计划建设项目批复的请示》（叶扶贫办〔2021〕1号）；

- (7) 辛店镇人民政府文件（辛发〔2020〕16号）；
- (8) 辛店镇人民政府文件（辛政〔2020〕169号）；
- (9) 辛店镇人民政府会议纪要。

3.绩效评价的原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用定量与定性分析相结合及多种评价方法并行的评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

公正公开原则。本次评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.绩效评价的方法

本次根据辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实际情况，我们决定采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法进行绩效评价。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行判断的方法。

(二) 评价组织实施

1. 评价准备阶段

本次绩效评价由叶县财政局统一组织实施。叶县财政局绩效股负责牵头组织，叶县财政局绩效股负责具体组织第三方机构实施。河南鸿讯会计师事务所有限公司作为本次绩效评价第三方评价事务所，将专门成立项目组，全面配合叶县财政局绩效股工作，包括联络相关部门及人员，收集相关资料，撰写前期调研方案等。

2. 评价实施阶段

(1) 开展前期调研

由项目组成员与本项目的财政部门、及项目实施单位充分沟通，了解工作目标及辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目开展完成情况等信息，充分了解一切与辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目绩效评价有关的政策文件及资料，形成辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目评价的总体思路。

(2) 制定绩效评价工作方案

按照《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿，并由通许县财政部门审核。

（3）调查取数

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

（4）撰写绩效评价报告

严格按照要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交委托方。

（5）完善绩效评价报告

根据相关审核意见修改完善绩效评价工作方案和绩效评价报告，及时报送叶县财政部门及项目实施单位确认。

3.评价总结阶段

评价工作完成后，我所及时对绩效评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料，随同绩效报告一并提交叶县财政局。

三、绩效评价分析

（一）决策指标分析

决策指标包括 3 个二级指标，以及 6 个三级指标，总分值 15 分，得 15 分，得分率 100%。

A101 立项依据充分性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。根据辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金申请和辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目群众代表会议决议，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、中央的地方事权支出责任划分原则；与部门职责范围相符，属于部门履职所需和公共财政支持范围；相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复，项目立项依据充分。

A102 立项程序规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目，先后根据村党支部开会；村“两委”班子会议；村党员大会审议；村民代表大会；辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目群众代表会议决议和辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金申请，该项目立项程序安排流程，立项程序按相关标准执行，规范合理。

A201 绩效目标合理性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。项目设定有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效果能够达到预期的业绩水平，绩效目标设置合理。

A202 绩效目标明确性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标

值予以体现；绩效目标且与项目目标任务数或计划数相对应。

A301 预算编制科学性：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。根据绩效评价项目组获得的基础资料以及实地考察，该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容且匹配符合；项目单位能提供测算标准，预算额度测算依据充分；预算确定的投资额或资金量与工作任務相匹配。

A302 资金分配合理性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。该项目预算资金分配额度合理，与财政预算资金相符合。

（二）过程指标分析

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 25.00 分，得 21 分，得分率 84%。主要扣分项为预算执行率和管理制度健全性。

B101 资金到位率：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。截止 2021 年 11 月 28 日，该项目应到位资金 193 万元，实际到账资金 193 万元， $\text{资金到位率} = (193/193) \times 100\% = 100\%$ 。

B102 预算执行率：该指标权重分值 5 分，实际得 3.5 分。截止 2021 年 12 月 7 日，该项目实际到位资金 193 万元，实际支出 135.1 万元， $\text{预算执行率} = (135.1/193) \times 100\% = 70\%$ 。综上，该指标扣 1.5 分。

B103 资金使用合规性：该指标权重分值 6 分，实际得 6 分。根据评价组实地核查所知，辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手續；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

B201 管理制度健全性：该指标权重分值 5 分，实际得 2.5 分。根据评价组获取的基础资料可知，项目单位制定了业务管理制度，未建立专门的辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金管理制度，已建立的业务管理制度，完善健全，已制定的业务管理制度合法、合规，完整。综上，该指标扣 2.5 分。

B202 制度执行有效性：该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。该项目制度遵守相关法律法规和相关制度规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书具体明确建设内容项和验收报告资料和技术鉴定相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）产出指标分析

该指标包括 4 个二级指标，4 个三级指标，总权重分值 35 分，得 30 分，得分率 85.71%。主要扣分项为烟炕特色产业建设质量达标率。

C101 烟炕特色产业建设完成情况：该指标权重分值 12 分，实际得 12 分。绩效评价组根据获得的基础资料验收报告，截止 1 月 28 日辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目，已完成新建炕房 4 座（其中两座不含烤烟设施，共 20 间），单个烟炕建筑面积达到 33.31m^3 ；完成新建瓦钢棚 2 座（约 300.83m^3 ）；新建 18 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 387.45m^2 ；新建 15 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 507.15m^2 ；新建成井 4 座。该项目已完成总工程量 100%。

C201 烟炕特色产业建设质量达标率：该指标权重分值 15 分，实际得 10 分。绩效评价组在收集基础资料 and 进行实地考察时，经过对项目实施单位访谈得知，已完成新建炕房 4 座（其中两座不含烤烟设施，共 20 间），单个烟炕建筑面积达到 33.31m³；完成新建瓦钢棚 2 座（约 300.83m³）；新建 18 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 387.45 m²；新建 15 厘米厚 C25 混凝土厂区道路 507.15 m²；新建成井 4 座。验收单缺少实施单位盖章，项目组视为验收存在不合格情况。综上，该指标酌情扣 5 分。

C301 项目完工及时性：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。绩效评价组在收集基础资料 and 进行实地考察时，经过对项目实施单位访谈得知，该项目已按时完工。

C401 成本节约率：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。根据辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目相关资料，截止 2021 年 12 月 7 日，该项目建设完成总工程量 80%。截止 2021 年 12 月 7 日为止，该项目实际支出 135.1 万元，该项目财政资金投入 193 万元，没有超出计划成本。

（四）效益指标分析

效益指标包括 4 个二级指标，6 个三级指标，总分值 25 分，得 18.2 分，得分率 72.8%。主要扣分为长效机制健全性、受益群众满意度。

D101 惠及脱贫人口数：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。绩效评价组在收集数据和进行实地考察时，经访谈，证实该辛店镇新蒋

庄村烟炕产业建设项目实施后，惠及脱贫人口 38 户 145 名。

D102 烟叶覆盖面积增加：该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。绩效评价组在收集数据和进行实地考察时，经访谈，证实该辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实施后，有效增加烟叶覆盖面积 ≥ 350 亩。

D201 拓宽群众增收渠道：该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。根据对有效收回的满意度调查问卷进行分析，针对辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实施后是否拓宽群众增收渠道问题，100%受益群众表示拓宽了增收渠道。

D301 烟炕使用年限：该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。绩效评价组经对项目实施单位进行访谈及对项目建设内容进行实地考察时，证实辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目建设的烟炕使用年限寿命较长，大于等于 10 年以上。

D302 长效机制健全性：该指标权重分值 6 分，实际得 4.2 分。绩效评价组在收集基础资料及进行实地考察时得知，项目实施单位制定了该项目建设期间业务制度，未制定专项财务管理制度；经访谈和查阅资料得知项目建设单位人员充足；2021 年全年建设期间资金全部到位。综上，该指标扣 1.8 分。

D401 受益群众满意度：该指标权重分值 8 分，实际得 3 分。根据收回的 21 份受益群众满意度调查问卷，对其进行有效分析，21 份受益群众满意度调查问卷得分总计 1345 分，平均分为 64.04 分。满意度调查平均得分 90 分以上（含 90 分）得满分；平均得分 80 至 90 分（含 80 分）得 5 分；平均得分 60 至 80 分（含 60 分）得 3 分；平

均得分 60 分以下得 0 分。综上，该指标扣 5 分。

四、评价结论

总体上看，2021 年辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实施后，整体上，改善了群众生活水平，增加了群众收入渠道，有效惠及脱贫人口 38 户 145 名。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：预算执行率不高、管理制度不健全等。

依据设定的绩效评价指标体系，通过对项目的组织管理有效性、资金使用合规性项目实施效果等进行全面综合评价，辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目总体得分为 84.20 分，总体得分情况如下表 3-1。按照《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）规定：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差，该项目评价级别为“良”。具体绩效指标评分情况见附件一。

表 3-1 项目总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	15	25	35	25	100
得分率	100%	84%	85.71%	72.8%	84.20%
得分	15.00	21.00	30.00	18.20	84.20

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.管理制度不够健全

项目单位缺少必要的管理制度。根据绩效评价小组收集的基础资料 and 进行实地考察时，项目实施单位未针对辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目制定相关的财务管理制度，在辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设

项目实施过程中，缺少对资金使用的监管依据。

2.项目验收不够规范

绩效评价组在收集基础资料 and 进行实地考察时，经过实地核查和对项目实施单位访谈得知，烟炕、道路和成井均已建设完工。项目组在查阅基础资料过程中，通过验收单可以发现，只有监理单位和项目建设公司两方盖章，项目实施单位并未盖章，项目验收不规范。

（二）改进意见

1.完善各项管理制度

加强各项管理制度建设，项目主管部门应制定项目管理规范，建立健全系统全面、科学规范的制度体系，把项目开展过程中各项工作纳入到科学、规范化、制度化管理的轨道。建立健全的财务管理制度，保证资金使用满足财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合合同规定的用途。

2.提高项目组织管理水平

项目实施单位、监理单位和施工单位共同完成对项目的验收，验收过程中应共同查找项目实施过程中存在的问题，项目实施单位应落实主体责任，三方共同督促并及时整改，整改完成后出具三方共同签字盖章的竣工验收报告。

河南鸿讯会计师事务所有限公司

二〇二一年十二月三十日

主评人：

卢志勇



附件一 绩效指标体系综合评分表

辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目绩效指标体系综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素,得20%权重分值。	2	根据辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金申请和辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目群众代表会议决议,该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、中央的地方事权支出责任划分原则;与部门职责范围相符,属于部门履职所需和公共财政支持范围;相关部门同类项目或部门内部相关项目不交叉重复,项目立项依据充分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
				A12 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素,得50%权重分值。	2	辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目,先后根据村党支部开会;村“两委”班子会议;村党员大会审议;村民代表大会;辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目群众代表会议决议和辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金申请,该项目立项程序安排流程,立项程序按相关标准执行,规范合理。
		A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投	具备要素①,得40%权重分值;如不具备,该指标分值为0分。具备要素②③④,分别得到20%权重分值。	3	项目设定有绩效目标,与实际工作内容具有相关性,项目预期产出和效果能够达到预期的业绩水平,绩效目标设置合理。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
							资额或资金量相匹配。			
				A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要素①，得40%权重分值；如不具备，该指标分值为0分。具备要素②和③，分别得30%权重分值。	3	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标且与项目目标任务数或计划数相对应。
		A3 资金投入	5	A31 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得25%权重分值。	3	根据绩效评价项目组获得的基础资料以及实地考察，该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容且匹配符合；项目单位能提供测算标准，预算额度测算依据充分；预算确定的投资额或资金量与工作任务相匹配。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评分标准及评分 规则	得 分	评价意见
						况。	配。			
				A32 资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素,得50%权重分值。	2	该项目预算资金分配额度合理,与财政预算资金符合。
B 过程	25	B1 资金管理	15	B11 资金 到位 率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体	资金到位率≡100%,且未对项目开展造成不良影响,得分等于指标分值*资金到位率; 资金到位率≡	4	截止 2021 年 11 月 28 日,该项目应到位资金 193 万元,实际到账资金 193 万元,资金到位率=(193/193)×100%=100%。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评分标准及评分 规则	得 分	评价意见
							项目的资金。	100%，且对项目开展造成不良影响，得0分。		
		B12 预算 执行 率	5			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值*预算执行率。	3.5	截止2021年11月28日，该项目实际到位资金193万元，实际支出135.1万元，预算执行率=(135.1/193)×100%=70%。综上，该指标扣1.5分。
		B13 资金 使用 合规 性	6			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得25%权重分值。但如缺少要素③或④指标得分为0。	6	根据评价组实地核查所知，辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评分标准及评分 规则	得 分	评价意见
							虚列支出等情况。			
				B21 管理制度 健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素,得50%权重分值。	2.5	根据评价组获取的基础资料可知,项目单位制定了业务管理制度,未建立专门的辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目资金管理制度,已建立的业务管理制度,完善健全,已制定的业务管理制度合法、合规,完整。综上,该指标扣2.5分。
		B2组 织实施	10	B22 制度执行 有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素,得到指标分值的25%权重分值。	5	该项目制度遵守相关法律法规和相关制度规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书具体明确建设内容和验收报告资料和技术鉴定相关资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
							时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			
C 产出	35	C1 产出数量	12	C101 烟炕特色产业建设完成情况	12	考核项目实施完成情况,是否完成新建炕房工作。	评价要点: ①完成新建炕房4座(其中两座不含烤烟设施,共20间),单个烟炕建筑面积达到33.31m ³ ; ②完成新建瓦钢棚2座(约300.83m ³); ③新建18厘米厚C25混凝土厂区道路387.45m ² ;新建15厘米厚C25混凝土厂区道路507.15m ² ; ④新建成井4座。	具备①②③④指标各得该指标25%分值。	12	绩效评价组根据获得的基础资料验收报告,截止1月28日辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目,已完成新建炕房4座(其中两座不含烤烟设施,共20间),单个烟炕建筑面积达到33.31m ³ ;完成新建瓦钢棚2座(约300.83m ³);新建18厘米厚C25混凝土厂区道路387.45m ² ;新建15厘米厚C25混凝土厂区道路507.15m ² ;新建成井4座。该项目已完成总工程量100%。
		C2 产出质量	15	C201 烟炕		新建炕房完成的质量达标产	评价要点: ①完成新建炕房4座(其中两	具备①②③④指标各得该指标	10	绩效评价组在收集基础资料和进行实地考察时,经过对项目实施

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
		量		特色产业建设质量达标率		出数与实际产出数的比率,用以反映和考核新建杭房产出质量目标的实现程度。	座不含烤烟设施,共20间),单个烟炕建筑面积达到33.31m ³ ; ②完成新建彩钢瓦钢棚2座(约300.83m ³); ③新建18厘米厚C25混凝土厂区道路387.45m ² ;新建15厘米厚C25混凝土厂区道路507.15m ² 。 ④新建成井4座。	25%分值。		单位访谈得知,已完成新建杭房4座(其中两座不含烤烟设施,共20间),单个烟炕建筑面积达到33.31m ³ ;完成新建瓦钢棚2座(约300.83m ³);新建18厘米厚C25混凝土厂区道路387.45m ² ;新建15厘米厚C25混凝土厂区道路507.15m ² ;新建成井4座。验收单缺少实施单位盖章,项目组视为验收存在不合格情况。综上,该指标酌情扣5分。
		C3产出时效	4	项目完工及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(计划开工日期2021年11月8日,计划竣工时间	自开工之日起至建设完工之日≤30天,得满分;否则,每晚一天,扣该指标分值25%。	4	绩效评价组在收集基础资料和进行实地考察时,经过对项目实施单位访谈得知,该项目已全部完工。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
							2021年12月7日)。			
		C4 产出成本	4	C401 成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本≤193万得分,否则,不得分。	4	根据辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目相关资料,截止2021年12月7日,该项目建设完成总工程量80%。截止2021年12月7日为止,该项目实际支出135.1万元,该项目财政资金投入193万元,没有超出计划成本。
D 效益	25	D1 社会效益	5	D101 惠及脱贫人口数	2	考核烟炕产业建设项目实施后对脱贫群众所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ① 有效带动全村38户145名脱贫人数。	惠及脱贫人数≥145名,得满分,否则,按比率得分。	2	绩效评价组在收集数据和进行实地考察时,经访谈,证实该辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实施后,惠及脱贫人口38户145名。
				D102 烟叶覆盖	3	考核烟炕产业建设项目实施后对烟叶覆盖	评价要点: ① 烟叶覆盖面积≥350亩。	烟叶覆盖面积≥350亩,得满分,否则,不得分。	3	绩效评价组在收集数据和进行实地考察时,经访谈,证实该辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评价意见
				面积增加		面积所带来的直接或间接影响情况。				施后, 烟叶覆盖面积 ≥ 350 亩。
		D2 经济效益	2	D201 拓宽群众增收渠道	2	烟炕产业建设项目实施后对拓宽群众增收渠道所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ①拓宽受益群众增收渠道	具备①指标得满分, 否则, 不得分。	2	根据对有效收回的满意度调查问卷进行分析, 针对辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目实施后是否拓宽群众增收渠道问题, 100%受益群众表示拓宽了增收渠道。
		D3 可持续影响	10	D301 烟炕使用年限	4	考核烟炕产业建设项目实施后使用年限所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ①烟炕使用年限 ≥ 10 年。	具备①指标得满分, 否则, 不得分。	4	绩效评价组对项目实施单位进行访谈及对项目建设内容进行实地考察时, 证实辛店镇新蒋庄村烟炕产业建设项目建设的烟炕使用年限寿命较长, 大于等于10年以上。
				D302 长效机制	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点: ①人员配备。 ②资金使用情况。	具备①要素得40分该指标分值; ②③要素, 各得	4.2	绩效评价组在收集基础资料及进行实地考察时得知, 项目实施单位制定了该项目建设期间业务制

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评分标准及评分 规则	得 分	评价意见
				健全 性		况。	③制度健全性。	50%指标分值。		度，未制定专项财务管理制 度；经访谈和查阅资料得知项目建 设单位人员充足；2021 年全 年建设期间资金全部到位。 综上，该指标扣 1.8 分。
		D4 社 会公 众服 务对 象满 意度	8	受益 群众 满意 度	8	受益群众对项目实施效果的 满意程度。	社会公众或服务对象是指因 该项目实施而受到影响的部 门（单位）、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。	满意度调查平均 得分 90 分以上 （含 90 分）得满 分； 满意度调查平均 得分 80 至 90 分 （含 80 分）得 5 分； 满意度调查平均 得分 60 至 80 分 （含 60 分）得 3 分； 满意度调查平均 得分 60 以下得 0 分。综上，该指标扣 5 分。	3	根据收回的 21 份受益群众满意 度调查问卷，对其进行有效分析， 21 份受益群众满意度调查问卷得 分总计 1345 分，平均分为 64.04 分。满意度调查平均得分 90 分以 上（含 90 分）得满分；平均得分 80 至 90 分（含 80 分）得 5 分； 平均得分 60 至 80 分（含 60 分） 得 3 分；平均得分 60 分以下得 0 分。综上，该指标扣 5 分。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评分标准及评分 规则	得 分	评价意见
								得分 60 分以下 得 0 分。		
合计	100		100		100				84. 2	